



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

### **Approvazione e liquidazione secondo stato di avanzamento lavori**

*Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" – Approvazione e liquidazione secondo stato di avanzamento lavori - CUP: J36H18000300009*

L'anno duemila ventuno il giorno 5 del mese di novembre, il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 cofinanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,
- con provvedimento del 30.09.2019 è stato affidato l'incarico di RUP all' ing. Gianluca Loperte dell'intervento di ché trattasi;
- con provvedimento del 12.06.2020, è stato autorizzato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A - LAVORI</b>	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	€ 1.844.185,25
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -



## ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 625.814,74
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 2.470.000

- con determinazione dirigenziale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali n. 15AA.2020/D.00808 del 3/7/2020 la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (con importo totale di € 2.470.000, di cui contributo del PO FESR € 1.750.000,00 co finanziamento € 720.000,00 - come da accordo) di cui trattasi e ha impegnato la relativa spesa;

Visti:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato in gazzetta G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente l'applicazione delle procedure di affidamento di



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;

- la determina a contrarre del 16.09.2020, in cui il sottoscritto, ha stabilito di indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016 ed ha demandato alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA l'indizione della procedura di gara con le modalità sopra indicate;
- la nota di trasmissione del progetto esecutivo del 17.09.2020, alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;
- la nota pec del 16.10.2020, con cui la CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA ha trasmesso al Responsabile del procedimento dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020 di presa d'atto del verbale di gara n.1 ed aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;
- il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020, il Dirigente del Settore Amministrativo della CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, ha approvato il verbale di gara e aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento dei *Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza*, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32.181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;
- la proposta del responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Loperte del 26.10.2020 con cui si chiede di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva;
- la determina del 27.10.2020 con cui si prende atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei *Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza*, all'A.T.I. ARCHE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32.181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;

Tenuto conto che

-a seguito dell'applicazione del ribasso offerto il quadro economico risulta rideterminato come di seguito riportato ed in particolare, la somma rinveniente dall'applicazione del ribasso d'asta è confluita nella voce ECONOMIE (di cui parte al PO-Fesr, e parte al contributo CEI in misura proporzionale al contributo iniziale):



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

<b>"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"</b>	
<b>PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1.</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO post-aggiudicazione"</b>	
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL – TRIVELTERRE S.r.l.</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%</b>	
<b>A - LAVORI</b>	
<b>1) lavori soggetti a ribasso</b>	€ 1.645.183,58
<b>ribasso d'asta (32,181%)</b>	€ 529.436,53
<b>importo al netto del ribasso</b>	€ 1.115.747,05
<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 199.001,67
<b>TOTALE A - importo di contratto</b>	€ 1.314.748,72
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	€ 1.000,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 197.392,00
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 38.064,00
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 36.440,00
<i>e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 3.000,00
<i>f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€ 44.682,49
<i>g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 131.474,87
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<b>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€ 572.871,09
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	€ 1.887.619,81
<b>di cui a carico di PO - FESR</b>	€ 1.337.382,46
<b>di cui a carico di CEI</b>	€ 550.237,35
<b>ECONOMIE</b>	€ 582.380,19
<b>di cui al contributo PO - FESR</b>	€ 412.617,54
<b>di cui al contributo CEI</b>	€ 169.762,65
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.470.000,00



Visti:

- il contratto stipulato in data 30/12/2020 e relativo ai lavori di "Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa della SS. Trinità" la comunicazione del responsabile del procedimento dello 08/02/2021 prot. n. 4/21 con l'autorizzazione alla effettuazione della consegna dei lavori;
- la contabilità relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'Ing. Maurizio Tolve, a tutto il 30.06.2021, nonché il certificato di pagamento n. 1 presentato dal sottoscritto, Ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dal sottoscritto, ing. Gianluca Loperte, del 07.07.2021 di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;
- la determina del 15.07.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;

Preso atto

- che dalla contabilità relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'Ing. Maurizio Tolve, a tutto il 18.09.2021, nonché dal certificato di pagamento n. 2 presentato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Loperte in pari data, si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;

Visti:

- Il certificato di pagamento N. 2 emesso in data 15.10.2021 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Loperte, dal quale risulta l'importo da liquidare all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, per la corresponsione del secondo SAL dell'importo complessivo di € 378.190,99, che al netto del ribasso d'asta del 32,181%, delle ritenute per infortuni dello 0.5% e del recupero dell'anticipazione del 20%, e dei certificati precedenti, determina un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00.
- Ricontrata la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e della regolarità della contabilità di dover liquidare il 2° S.A.L. all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), dell'importo complessivo di € 378.190,99, che al netto del ribasso d'asta del 32,181%, delle ritenute per infortuni dello 0.5% e del recupero dell'anticipazione del 20%, e dei certificati precedenti, determina un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00.
- Accertata la regolarità contributiva risultante dal DURC n. prot. INPS\_28390977 richiesta del 27/10/2021 con scadenza validità 24/02/2022 per la ditta ARKE' Societa' a responsabilità limitata;
- Accertata la regolarità contributiva risultante dal DURC n. prot. INAIL\_29611103 richiesta del 14/10/2021 con scadenza validità 11/02/2022 per la ditta TRIVELTERRE S.r.l. ;



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- la fattura n. 20 del 18.10.2021 presentata in pari data da ARKE' S.r.l. (p.i. 07116580726) – e la fattura n. 53 del 18.10.2021 presentata in pari data da TRIVELTERRE S.r.l.,
- la proposta di approvazione e liquidazione delle fatture suddette in acconto trasmesse dal Rup in data 26.10.2021;

Ritenendo accoglibile la proposta suddetta,

### DETERMINA

- 1) Di approvare, gli atti di contabilità del 2° S.A.L redatti e firmati dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Tolve, in data 18.09.2021, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181%, di € 378.190,99, ed il certificato di pagamento N. 2 emesso in data 15.10.2021 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Loperte, dal quale risulta, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero dell'anticipazione del 20%, un credito a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- 2) Di liquidare all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), come 2° Certificato di pagamento l'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- 3) di dare mandato allo Responsabile del Procedimento, della trasmissione la consequenzialità del procedimento, la presente determinazione, con le relative fatture, all'Ufficio economato per il pagamento su conto corrente indicato nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) di dare mandato all' Ufficio economato di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della presente determinazione al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
- 6) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.



Il Legale Rappresentante

*Mons. Salvatore Ligorio*