

**Determina di Approvazione e liquidazione acconto su Certificato di pagamento n. 7**

Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - Approvazione e liquidazione acconto su fattura n° 4 del 14.04.2023 inerente al SAL n°7 .

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di maggio, il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo dell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici dell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 cofinanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,
- con provvedimento del 30.09.2019 è stato affidato l'incarico all' ing. Gianluca Loperte dell'intervento di ché trattasi;
- con provvedimento del 12.06.2020, è stato autorizzato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A - LAVORI</b>	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	€ 1.844.185,25
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -





## ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€	365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€	184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
<i>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€	625.814,74
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		<b>€ 2.470.000</b>

- con determinazione dirigenziale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali n. 15AA.2020/D.00808 del 3/7/2020, la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (con importo totale di € 2.470.000, di cui contributo del PO FESR € 1.750.000,00 cofinanziamento € 720.000,00 - come da accordo) e ha impegnato la relativa spesa;

Visti:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato in gazzetta G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

pubblici, consente l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;

- la determina a contrarre del 16.09.2020, in cui il sottoscritto, ha stabilito di indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016 ed ha demandato alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA l'indizione della procedura di gara con le modalità sopra indicate;
- la nota di trasmissione del progetto esecutivo del 17.09.2020, alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;
- la nota pec del 16.10.2020, con cui la CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA ha trasmesso al Responsabile del procedimento dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020 di presa d'atto del verbale di gara n.1 ed aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;
- il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020, con cui il Dirigente del Settore Amministrativo della CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, ha approvato il verbale di gara ed aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento dei *Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza*, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32,181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;
- la proposta del responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Loperte del 26.10.2020 con cui si chiede di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva;
- la determina del 27.10.2020 con cui si prende atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32.181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'applicazione del ribasso offerto il quadro economico risulta rideterminato come di seguito riportato ed in particolare, la somma rinveniente dall'applicazione del ribasso d'asta è confluita nella voce ECONOMIE (di cui parte al PO-Fesr, e parte al contributo CEI in misura proporzionale al contributo iniziale):





## ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

<b>"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"</b>	
<b>PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1.</b>	
<b>"QUADRO ECONOMICO post-aggiudicazione"</b>	
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL – TRIVELTERRE S.r.l.</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%</b>	
<b>A - LAVORI</b>	
<b>1) lavori soggetti a ribasso</b>	€ 1.645.183,58
<b>ribasso d'asta (32,181%)</b>	€ 529.436,53
<b>importo al netto del ribasso</b>	€ 1.115.747,05
<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 199.001,67
<b>TOTALE A - importo di contratto</b>	€ 1.314.748,72
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 131.474,87
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<b>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€ 572.871,09
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	€ 1.887.619,81
di cui a carico di PO - FESR	€ 1.337.382,46
di cui a carico di CEI	€ 550.237,35
<b>ECONOMIE</b>	€ 582.380,19
<b>di cui al contributo PO - FESR</b>	€ 412.617,54
<b>di cui al contributo CEI</b>	€ 169.762,65
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.470.000,00





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante inerente all'adeguamento prezzi e della conseguente presa d'atto, avvenuta con Determina Dirigenziale n°15BC.2023/D.00166 del 28/02/2023 da parte del dirigente dell'Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport della Regione Basilicata, il quadro economico è mutato così come di seguito riportato:

"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"		
PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" -		
Azione 6C.6.7.1		
"QUADRO ECONOMICO di seconda perizia revisione prezzi"		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL - TRIVELTERRE S.r.l.		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%		
<b>A - LAVORI</b>		
1) lavori soggetti a ribasso	€	1.623.129,35
ribasso d'asta (32,181%)	€	522.339,26
importo al netto del ribasso	€	1.100.790,09
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	204.734,61
TOTALE A - importo lavori	€	1.305.524,70
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	17.801,61
3.1) di cui per compensazioni prezzi (iva inclusa)	€	15.172,05
3.2) di cui per imprevisti	€	2.629,56
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.040,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	177.455,30
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	33.046,09
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	55.951,90
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.220,65
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	315.777,94
9 BIS) ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1 LETT A (REVISIONE PREZZI al netto dell'iva)	€	127.086,46
di cui imputati alla voce B.3.1 al netto dell'iva	€	13.792,77
da economie di ribasso E.PO al netto dell'iva	€	115.223,74
da economie di ribasso E.CEI al netto dell'iva	€	11.862,72
9) I.V.A. sui importi di variante lavori 10%	€	12.708,65
9) I.V.A. sui lavori 10%	€	130.552,47
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	-
10 bis) compensazione iva per aliquota voce B3 utilizzata per incremento prezzi	€	-
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
TOTALE B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€	588.755,07
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	1.894.279,78
di cui a carico di Po fers con finanziamento regionale	€	1.369.802,06
di cui a carico di CEI	€	524.477,72
<b>ECONOMIE DI RIBASSO</b>	€	575.720,22
E.PO.) di cui al contributo PO fers	€	380.197,94
E.CEI) di cui al contributo CEI	€	195.522,28
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	2.470.000,00





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- Visti:
- il contratto stipulato in data 30/12/2020 e relativo ai lavori di "Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa della SS. Trinità" la comunicazione del responsabile del procedimento dello 08/02/2021 prot. n. 4/21 con l'autorizzazione all'effettuazione della consegna dei lavori;
- La consegna dei lavori effettuata in data 12 febbraio 2021;
- la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 19.03.2021 di Approvazione e Liquidazione dell'anticipazione nella misura del 20% sull'importo contrattuale all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;
- la determina del 20.03.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione dell'anticipazione nella misura del 20% sull'importo contrattuale all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;
- la contabilità relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'Ing. Maurizio Tolve, a tutto il 30.06.2021, nonché il certificato di pagamento n. 1 presentato dal sottoscritto, Ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 07.07.2021 di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 156.600,00 + IVA al 10% pari a € 15.600,00 per complessivi € 172.260,00;
- la determina del 15.07.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 156.600,00 + IVA al 10% pari a € 15.600,00 per complessivi € 172.260,00;
- la contabilità relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 18.09.2021, nonché dal certificato di pagamento n. 2 presentato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Loperte in pari data dal quale si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 20.10.2021 di Approvazione e Liquidazione del 2° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- la determina del 26.10.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 2° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- la contabilità relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 03.02.2022, nonché il certificato di pagamento n. 3 presentato dall'Ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 03.03.2022 di Approvazione e Liquidazione del 3° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 175.400,00 + IVA al 10% pari a € 17.540,00 per complessivi € 192.940,00;
- la determina del 05.03.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 3° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo di €. 175.400,00 + IVA al 10% pari a € 17.540,00 per complessivi € 192.940,00;
- la contabilità relativa al 4° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 30.04.2022, nonché il certificato di pagamento n. 4 presentato dall' Ing. Gianluca Loperte in data 24.05.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 24.05.2022 di Approvazione e Liquidazione del 4° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 182.200,00 + IVA al 10% pari a € 18.220,00 per complessivi € 200.420,00;
- la determina del 03.06.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 4° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 182.200,00 + IVA al 10% pari a € 18.220,00 per complessivi € 200.420,00;
- la contabilità relativa al 5° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 22.08.2022, nonché il certificato di pagamento n. 5 presentato dall' Ing. Gianluca Loperte in data 30.08.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 03.10.2022 di Approvazione e Liquidazione del 5° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. l'importo di cui alla fattura n. 16 del 05.09.2022 dell'importo di €. 154.200,00 + IVA al 10% per un totale di €. 169.620,00;
- la determina del 04.10.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 5° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 154.200,00 + IVA al 10% per un totale di €. 169.620,00;
- la contabilità relativa al 6° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 15.11.2022, nonché il certificato di pagamento n. 6 presentato dall' Ing. Gianluca Loperte in data 26.11.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 01.12.2022 di Approvazione e Liquidazione del 6° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. l'importo di cui alla fattura n. 20 del 01.12.2022 dell'importo di €. 138.100,00 + IVA al 10% per un totale di €. 151.910,00;
- la determina del 02.12.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 6° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 138.100,00 + IVA al 10% pari a 13.810,00€ per un totale di €. 151.910,00;





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- la contabilità relativa al 7° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 10.03.2023, nonché il certificato di pagamento n. 7 presentato dall'ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo finale dei lavori di 1.305.524,70€ ed un credito di 107.500,00€ oltre iva pari a 10.750,00€ per un importo complessivo di 118.250,00€;
- la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 24.05.2023 di Liquidazione di un acconto alla fattura n°4 del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 7685,34€ per un importo totale di 84.538,70€;

Considerato che:

- l'importo da liquidarsi è stato desunto dalla contabilità redatta dall'ing. Tolve a meno delle voci ricomprese nella variante di assestamento, sempre nei limiti dell'originario importo contrattuale;

Visti:

- la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori relativa al VII SAL – Stato Finale;
- il certificato di pagamento n°7 (relativo al settimo S.A.L.) di 107.500,00€ oltre iva pari a 10.750,00€ per un importo complessivo di 118.250,00.
- La fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 4 del 14/04/2023 di importo complessivo pari a € 118.250,00€.
- la proposta di liquidazione di un acconto redatta dal R.U.P. ing. Gianluca Loperte sulla fattura nr 4 del 14.04.2023 per un importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 7.685,34€ per complessivi 84.538,70€;
- la regolarità contributiva della ditta Arkè s.r.l. attestata tramite certificato INPS prot. n. INPS\_34792198 data richiesta 21/02/2023 con scadenza 21/06/2023;

Ritenendo accoglibile la proposta suddetta vista la necessità di non incorrere in contenzioso con le imprese affidatarie per mancato o ritardato pagamento causato dal protrarsi dell'incertezza interpretativa da parte degli uffici della Regione Basilicata, relativamente all'art 26 del D.L.50/22 (adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite nell'anno 2023 ma prima dell'entrata in vigore del nuovo tariffario di riferimento della Regione Basilicata per l'anno 2023);

#### DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta di liquidazione di un acconto sul certificato di pagamento n. 7 del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte per l'importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 7.685,34€ per un importo totale di 84.538,70€;
- 2) Di liquidare all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), l'importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 7.685,34€ per un importo totale di 84.538,70€ quale acconto alla fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 4 del 14/04/2023 di importo complessivo pari a € 118.250,00.
- 3) di dare mandato all'Ufficio economato di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della presente determinazione al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive,





ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.



Il Legale Rappresentante

*Mons. Salvatore Ligorio*