

**Approvazione e liquidazione trattenute per detrazioni**

Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - Approvazione e liquidazione ritenute - CUP:J36H18000300009

L'anno duemilaventitre il giorno 4 del mese di settembre, il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici dell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 co finanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di ché trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,
- con provvedimento del 30.09.2019 è stato affidato l'incarico di RUP all' ing. Gianluca Loperte dell'intervento di ché trattasi;
- con provvedimento del 12.06.2020, è stato autorizzato il progetto esecutivo dei lavori con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 1.844.185,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -



6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<i>Totale B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 625.814,74
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 2.470.000

- con determinazione dirigenziale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali n. 15AA.2020/D.00808 del 3/7/2020 la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (con importo totale di € 2.470.000, di cui contributo del PO FESR € 1.750.000,00 cofinanziamento € 720.000,00 - come da accordo) di cui trattasi e ha impegnato la relativa spesa;

Visti:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato in gazzetta G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;



- la determina a contrarre del 16.09.2020, in cui il sottoscritto, ha stabilito di indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016 ed ha demandato alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA l'indizione della procedura di gara con le modalità sopra indicate;
- la nota di trasmissione del progetto esecutivo del 17.09.2020, alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;
- la nota pec del 16.10.2020, la CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA ha trasmesso al Responsabile del procedimento dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020 di presa d'atto del verbale di gara n.1 ed aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;
- il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020, il Dirigente del Settore Amministrativo della CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, ha approvato il verbale di gara e aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento dei *Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza*, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32.181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;
- la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Loperte del 26.10.2020 con cui si chiede di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva;
- la determina del 27.10.2020 con cui si prende atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza, all'A.T.I. ARCHE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32.181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;

Tenuto conto che

-a seguito dell'applicazione del ribasso offerto il quadro economico risulta rideterminato come di seguito riportato ed in particolare, la somma rinveniente dall'applicazione del ribasso d'asta è confluita nella voce ECONOMIE (di cui parte al PO-Fesr, e parte al contributo CEI in misura proporzionale al contributo iniziale):



"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"	
PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1.	
"QUADRO ECONOMICO post-aggiudicazione"	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL – TRIVELTERRE S.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 1.645.183,58
ribasso d'asta (32,181%)	€ 529.436,53
importo al netto del ribasso	€ 1.115.747,05
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
TOTALE A - importo di contratto	€ 1.314.748,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 131.474,87
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 572.871,09
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.887.619,81
di cui a carico di PO - FESR	€ 1.337.382,46
di cui a carico di CEI	€ 550.237,35
ECONOMIE	€ 582.380,19
di cui al contributo PO - FESR	€ 412.617,54
di cui al contributo CEI	€ 169.762,65
TOTALE GENERALE	€ 2.470.000,00



- a seguito dell'approvazione della prima **perizia** di variante inerente all'adeguamento prezzi e della conseguente presa d'atto, avvenuta con Determina Dirigenziale n°15BC.2023/D.00166 del 28/02/2023 da parte del dirigente dell'Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport della Regione Basilicata, il quadro economico è mutato così come di seguito riportato:

"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"	
PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1	
"QUADRO ECONOMICO di seconda perizia revisione prezzi"	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL – TRIVELTERRE S.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 1.623.129,35
ribasso d'asta (32,181%)	€ 522.339,26
importo al netto del ribasso	€ 1.100.790,09
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204.734,61
TOTALE A - importo lavori	€ 1.305.524,70
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 17.801,61
3.1) di cui per compensazioni prezzi (iva inclusa)	€ 15.172,05
3.2) di cui per imprevisti	€ 2.629,56
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.040,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 177.455,30
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnica amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 33.046,09
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 55.951,90
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.220,65
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 315.777,94
9 BIS) ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1 LETT A (REVISIONE PREZZI al netto dell'iva)	€ 127.086,46
di cui imputati alla voce B.3.1 al netto dell'iva	€ 13.792,77
da economie di ribasso E.PO al netto dell'iva	€ 115.223,74
da economie di ribasso E.CEI al netto dell'iva	€ 11.862,72
9) I.V.A. sui importi di variante lavori 10%	€ 12.708,65
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 130.552,47
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ -
10 bis) compensazione iva per aliquota voce B3 utilizzata per incremento prezzi	€ -
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
TOTALE B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 588.755,07
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.894.279,78
di cui a carico di Po fers con finanziamento regionale	€ 1.369.802,06
di cui a carico di CEI	€ 524.477,72
ECONOMIE DI RIBASSO	€ 575.720,22
E.PO.) di cui al contributo PO fers	€ 380.197,94
E.CEI.) di cui al contributo CEI	€ 195.522,28
TOTALE GENERALE	€ 2.470.000,00



- a seguito dell'approvazione della **seconda** perizia di variante inerente all'adeguamento prezzi e della conseguente presa d'atto, avvenuta con Determina Dirigenziale n°15BC.2023/D.00913 del 10/07/2023 da parte del dirigente dell'Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport della Regione Basilicata, il quadro economico è mutato così come di seguito riportato:

"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"	
PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1	
"QUADRO ECONOMICO di seconda perizia revisione prezzi"	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: A.T.I. ARKE' SRL - TRIVELTERRE S.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 1.623.129,35
ribasso d'asta (32,181%)	€ 522.339,26
importo al netto del ribasso	€ 1.100.790,09
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204.734,61
aggiornamento oneri covid al netto dell'iva	€ 11.862,72
TOTALE A - importo lavori	€ 1.317.387,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti (RICOMPRESI NELLA VOCE 9 BIS) pari a 15.172,05€	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4 BIS) Occupazione suolo	€ 2.629,56
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.040,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 176.444,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 33.046,09
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 55.951,90
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 11.231,95
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 315.777,94
9 BIS) ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART 1 SEPTIES DL 73/2021 E ART 26 DM 50/2022 E SS.MM.II.	€ 115.223,76
di cui imputati alla voce B.3 al netto dell'iva	€ 13.792,77
da economie di ribasso E.PO al netto dell'iva	€ 101.430,99
9) I.V.A. su importi di variante lavori 10%	€ 11.522,38
di cui derivanti da adeguamento prezzi ed imputati ad economie di ribasso E.PO	€ 11.522,38
di cui derivanti da maggiori oneri covid ed imputati ad economie di ribasso E.CEI 1186,27€	
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 131.738,74
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ -
10 bis) compensazione iva per aliquota voce B3 utilizzata per incremento prezzi	€ -
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
TOTALE B "Somme a disposizione"	€ 576.892,38
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.894.279,80
di cui a carico di Po fers con finanziamento regionale	€ 1.369.802,08
di cui a carico finanziamento CEI	€ 524.477,72
ECONOMIE DI RIBASSO	€ 575.720,20
E.PO.) di cui al contributo PO fers	€ 380.197,94
E.CEI.) di cui al contributo CEI	€ 195.522,20
TOTALE GENERALE	€ 2.470.000,00



Visti:

- il contratto stipulato in data 30/12/2020 e relativo ai lavori di "Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa della SS. Trinità", la comunicazione del responsabile del procedimento dello 08/02/2021 prot. n. 4/21 con l'autorizzazione alla effettuazione della consegna dei lavori;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 19.03.2021 di Approvazione e Liquidazione dell'anticipazione nella misura del 20% sull'importo contrattuale all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;
- la determina del 20.03.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione dell'anticipazione nella misura del 20% sull'importo contrattuale all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 262.949,80 + IVA al 10% pari a € 26.294,98 per complessivi € 289.244,78;
- la contabilità relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' Ing. Maurizio Tolve, a tutto il 30.06.2021, nonché il certificato di pagamento n. 1 presentato dal R.U.P. Ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 07.07.2021 di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 156.600,00 + IVA al 10% pari a € 15.600,00 per complessivi € 172.260,00;
- la determina del 15.07.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 1° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,181% di € 156.600,00 + IVA al 10% pari a € 15.600,00 per complessivi € 172.260,00;
- la contabilità relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 18.09.2021, nonché dal certificato di pagamento n. 2 presentato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Loperte in data 15.10.2021, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 26.10.2021 di Approvazione e Liquidazione del 2° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- la determina del 05.11.2021 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 2° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo di €. 144.000,00 + IVA al 10% pari a € 14.400,00 per complessivi € 158.400,00;
- la contabilità relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 03.02.2022, nonché il certificato di pagamento n. 3 presentato dall' Ing. Gianluca Loperte in data 02.03.22, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 03.03.2022 di Approvazione e Liquidazione del 3° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) –



- TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 175.400,00 + IVA al 10% pari a € 17.540,00 per complessivi € 192.940,00;
- la determina del 05.03.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 3° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo complessivo di € 175.400,00 + IVA al 10% pari a € 17.540,00 per complessivi € 192.940,00;
 - la contabilità relativa al 4° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 30.04.2022, nonché il certificato di pagamento n. 4 presentato dall'Ing. Gianluca Loperte in data 24.05.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
 - la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 24.05.2022 di Approvazione e Liquidazione del 4° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 182.200,00 + IVA al 10% pari a € 18.220,00 per complessivi € 200.420,00;
 - la determina del 03.06.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 4° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 182.200,00 + IVA al 10% pari a € 18.220,00 per complessivi € 200.420,00;
 - la contabilità relativa al 5° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 22.08.2022, nonché il certificato di pagamento n. 5 presentato dall'Ing. Gianluca Loperte in data 30.08.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
 - la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 03.10.2022 di Approvazione e Liquidazione del 5° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. l'importo di cui alla fattura n. 16 del 05.09.2022 dell'importo di €. 154.200,00 + IVA al 10% per un totale di €. 169.620,00;
 - la determina del 04.10.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 5° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 154.200,00 + IVA al 10% per un totale di €. 169.620,00;
 - la contabilità relativa al 6° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall'ing. Maurizio Tolve, a tutto il 15.11.2022, nonché il certificato di pagamento n. 6 presentato dall'Ing. Gianluca Loperte in data 26.11.2022, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
 - la proposta di determina redatta dall'ing. Gianluca Loperte, del 01.12.2022 di Approvazione e Liquidazione del 6° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. l'importo di cui alla fattura n. 20 del 01.12.2022 dell'importo di €. 138.100,00 + IVA al 10% per un totale di €. 151.910,00;
 - la determina del 02.12.2022 del sottoscritto, di Approvazione e Liquidazione del 6° S.A.L. all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 138.100,00 + IVA al 10% pari a 13.810,00€ per un totale di €. 151.910,00;



- la contabilità relativa al 7° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio Tolve, a tutto il 10.03.2023, nonché il certificato di pagamento n. 7 presentato dall' Ing. Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo finale dei lavori di 1.305.524,70€ ed un credito di 107.500,00€ oltre iva pari a 10.750,00€ per un importo complessivo di 118.250,00€;
- il certificato di pagamento n°7 (relativo al settimo S.A.L.) di 107.500,00€ oltre iva pari a 10.750,00€ per un importo complessivo di 118.250,00.
- La fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 4 del 14/04/2023 di importo complessivo pari a € 118.250,00€.
- la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 24.05.2023 di Liquidazione di un acconto alla fattura n°4 del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 7685,34€ per un importo totale di 84.538,70 vista la necessità di non incorrere in contenzioso con le imprese affidatarie per mancato o ritardato pagamento causato dal protrarsi dell'incertezza interpretativa da parte degli uffici della Regione Basilicata, relativamente all'art 26 del D.L.50/22 (adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite nell'anno 2023 ma prima dell'entrata in vigore del nuovo tariffario di riferimento della Regione Basilicata per l'anno 2023);
- la determina del 24.05.23 di approvazione e liquidazione dell'acconto della fattura n°4 del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. AORKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 84.538,70;
- la proposta di liquidazione della rata di saldo redatta dal R.U.P. ing. Gianluca Loperte per l'importo € 33.711,30;
- la determina del 13.07.23 di approvazione e liquidazione del saldo della fattura n°4 del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. AORKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 33.711,30;
- l' istanza di compensazione/aumento prezzi materia prime in data 07/11/2021, con la quale la ditta ARKE' SRL, con prot. N. 284/2021, dichiarava di avere maturato il diritto alla compensazione da determinarsi applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 e, pertanto ne chiedeva il pagamento ai sensi l'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e del decreto 11 novembre 2021;
- la proposta del 20.06.2022 di approvazione e liquidazione del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'istanza di compensazione aumento prezzi materia prime, trasmessa in data 07/11/2021 dalla ditta ARKE' SRL, con prot. N. 284/2021, alla quale è seguita l'emissione del certificato di pagamento straordinario n° 1 Bis del 13.06.2022 di € 7.400,00 oltre i.v.a. pari a € 740,00 € per l'importo complessivo di € 8.140,00;
- la determina del 20.06.2022 con la quale il sottoscritto ha inteso approvare e liquidare all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) - TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), la fattura emessa da TRIVELTERRE S.r.l. n°41 del 16/06/2022, di importo pari a 7.400,00 + IVA al 10% pari a € 8.140,00;



- le compensazioni alle lavorazioni eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori dal 1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 da cui risulta un extra costo nel Quadro Economico di € 23.936,97 oltre iva al lordo della ritenuta per infortuni (0.5%) e del recupero anticipazione (20%). A tale importo è corrisposto l'emissione del certificato di pagamento straordinario n° 2 Bis di € 19.000,00 oltre i.v.a. pari a € 1.900,00 € per l'importo complessivo di € 20.900,00;
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 2BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte;
- La determina del sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04/05/2023, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento 2BIS;
- l'art. 26 c. 3. del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, che prevede, che le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, utilizzino i prezzari regionali aggiornati o incrementino fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23:
- la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale") relativa al terzo e quarto S.A.L.;
- il certificato di pagamento straordinario n°3 bis (relativo al terzo e quarto S.A.L.) di € 36.600,00 oltre i.v.a. pari a € 3.660,00 per l'importo complessivo di € 40.260,00.
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 3BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;
- la determina del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04/05/2023, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento 3BIS;
- la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale") relativa al V SAL;
- il certificato di pagamento straordinario n°4 bis (relativo al V S.A.L.) di € 12.100,00 oltre i.v.a. pari a € 1.210,00, per l'importo complessivo di € 13.310,00;
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 4BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;
- la determina del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04.05.2023, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento 4BIS;
- la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale"), relativa al VI SAL;
- il certificato di pagamento straordinario n°5bis (relativo al VI S.A.L.) di € 12.000,00 oltre i.v.a. pari a € 1.200, per l'importo complessivo di € 13.200,00.



- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 5BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;
- la determina del 15.07.2023 del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data odierna, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n 5BIS;
- la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base al tariffario vigente (di cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale"), relativa al VII SAL;
- il certificato di pagamento straordinario n°6 bis (relativo al VII S.A.L.) di € 5.400,00 oltre i.v.a. pari a € 540,00 per l'importo complessivo di € 5.940,00;
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 6BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;
- la determina del 15.07.2023 del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data odierna, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n 6BIS;
- la contabilità redatta dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa al VII SAL per l'importo di € 11.862,72 di € 11.862,72 oltre iva pari ad € 1.186,27 per un importo complessivo di € 13.048,99€ inerente all'aggiornamento degli oneri dovuti all'emergenza da Covid 19;
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 7BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;
- la determina del 15/07/2023 del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n 7BIS;

- Visti:
- La relazione del presidente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo che dichiara liquidabile all'impresa Ati – Arkè-Trivelterre, a saldo di quanto dovuto, l'importo di € 7.361,39;
- Riscontrata la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e della regolarità della contabilità di dover liquidare le somme trattenute come detrazioni dell'importo complessivo di € 7.361,39 oltre iva pari a 736,14€ per un importo complessivo di 8.097,53€;
 - Accertata la regolarità contributiva risultante dal DURC Numero Protocollo INAIL_39251327 data richiesta 23/06/2023 scadenza validità 21/10/2023 e dal DURC Numero Protocollo INAIL_36809717 data richiesta 07/07/2023 scadenza validità 04/11/2023
 - la fattura n. 20 del 25.08.2023 dell'importo di dell'importo di €. di € 7.361,39+ IVA al 10% pari a € 736,14 per complessivi € 8.097,53;
 - la proposta di approvazione e liquidazione della fattura suddetta a saldo trasmessa dal Rup in data 04.09.2023;

Ritenendo accoglibile la proposta suddetta,



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

DETERMINA

- 1) Di liquidare all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), l'importo di cui alla fattura n. 20 del 25.08.2023 di € 7.361,39 oltre iva quali ritenute;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, della trasmissione, per la consequenzialità del procedimento, della presente determinazione, con la relativa fattura, all'Ufficio Economato;
- 3) di dare mandato all' Ufficio Economato di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della presente determinazione al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.

Il Legale Rappresentante

Mons. Salvatore Ligorio



Salvatore Ligorio